

CITTA' DI SEREGNO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2019

COMMITTENTE: COMUNE DI SEREGNO
IMPRESA: CANTIERI MODERNI SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 6 DI euro 127'485,44

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	05/07/2021	127'805,40
2	31/05/2021	247'264,37
3	02/11/2021	157'900,79
4	21/12/2021	232'059,22
5	31/05/2021	193'746,75
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		958'776,53
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 10/07/2019 repertorio n. 5075 registrato a DESIO in data 18/07/2019 al n. 4557 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

	1'728'274,46
Lavori e somministrazioni	
SCONTO 22,83	-394'565,06
ONERISICUREZZA	32'657,86
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1'366'367,26
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	6'831,84
Recupero anticipazione 20%	273'273,45
Ammontare dei certificati precedenti euro	958'776,53
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1'238'881,82
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	127'485,44
per I.V.A. al 22%	28'046,80
TOTALE GENERALE euro	155'532,24

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 20 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 127'485,44 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro centoventisettemilaquattrocentoottantacinque/44).

Data, 27/07/2022

Il Responsabile del
 Procedimento
 ARDOLINO RAIMONDO

COSI' SUDDIVISI:

CANTIERI MODERNI SRL	€	24.652,71	(IVA esclusa)
RONZONI S.r.l.	€	98.000,00	(IVA esclusa)
LT TRASPORTI	€	1.567,50	(IVA esclusa)
SEGNALETICA NOVARESE	€	3.265,23	(IVA esclusa)

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL
Il Direttore dei Lavori GRECO FRANCO