

Muggiò, 11/03/2024

Raccomandata inviata tramite PEC

Spett.le **Comune di Seregno**
Piazza Martiri della Libertà, n°1
20831 Seregno (MB)
seregno.protocollo@actaliscertymail.it

Spett.le **MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA**
Via Guglielmo Oberdan, n°57
20823 Lentate sul Seveso (MB)
posta@cartoccistrade.com

Oggetto: **PIANO STRADE 2022 – INTERVENTI INTEGRATI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE. INTERVENTI INTEGRATI A SERVIZIO DEGLI AMBITI SPORTIVI E SCOLASTICI SUL TERRITORIO**

CIG: 9787947562

Parere di competenza relativo alla richiesta di proroga avanzata dall'Impresa MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del D.lgs n°50/2016, per quanto di competenza del sottoscritto Direttore dei lavori, in relazione alla richiesta di proroga avanzata dall'Impresa **MINETTI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA** in qualità di Appaltatrice delle opere in oggetto pervenuta tramite PEC in data 11/03/2024,

preso atto delle motivazioni avanzate dall'Impresa stessa,

considerata la durata complessiva dell'appalto stabilita in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

richiamata la consegna dei lavori avvenuta il 09/10/2023, la sospensione dei lavori dal 22/01/2024 e tutt'ora in corso.

Richiamate le indicazioni ricevute dall'Amministrazione Comunale durante la riunione di coordinamento del 08/03/2024,

ritengo sostanzialmente ammissibili nel merito le ragioni esposte dall'Impresa.

Si ritiene pertanto giustificato il rilascio di una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi del tempo contrattuale.

A disposizione per eventuali chiarimenti, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

il Direttore dei Lavori


