



Città di Seregno

Area servizi per il territorio

Manutenzione straordinaria degli orti urbani di Via Asti

D.U.V.R.I.

Stazione appaltante

Comune di Seregno

Via Umberto I n.78, 20831 Seregno (MB)

Area servizi per il territorio – Servizio qualità dell'ambiente

tel. 0362.263564

Premessa

Il presente documento di valutazione è predisposto preventivamente alla fase di appalto, in ottemperanza all'art.26 del D.lgs.81/2008, e presenta una valutazione ricognitiva dei rischi da interferenze tra attività che potenzialmente potrebbero derivare dall'applicazione del contratto. Qualora l'Appaltatore dovesse individuare eventuali rischi non segnalati o, nel corso di esecuzione dell'appalto, dovessero emergere di ulteriori per i quali sia necessario adottare specifiche misure aggiuntive di prevenzione e protezione, o in caso di subappalto, lo stesso dovrà sottoporre alla Stazione appaltante le modifiche e/o integrazioni ritenute opportune. Questa procederà quindi alla rielaborazione del presente documento di valutazione che dovrà essere nuovamente sottoscritto da entrambi i contraenti.

Come precisato dal citato art.26, dal coordinamento delle misure di prevenzione sono esclusi i rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore o dei singoli lavoratori autonomi; a tale proposito l'Appaltatore dovrà presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Verifiche preliminari all'affidamento

L'affidamento dell'appalto è subordinato alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale, ovvero della conformità e compatibilità dell'iscrizione alla Camera di commercio con l'esecuzione delle opere commissionate, della regolarità degli aspetti contributivi e dell'ottemperanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Sede legale:
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
www.comune.seregno.mb.it

Servizio qualità dell'ambiente
Via XXIV maggio n.1
tel 0362.263371
fax 0362.263300

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968

Pertanto, faranno parte integrante del presente documento:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta in corso di validità (o documento equivalente);
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (o documento equivalente);
- Dichiarazione della Ditta circa l'ottemperanza alle misure di igiene e sicurezza sul lavoro.

Anche per ciascuna eventuale Ditta subappaltatrice dovranno essere richieste le informazioni suindicate.

Oggetto dell'appalto

L'appalto consiste principalmente nella realizzazione di nuovi depositi in legno con manti di copertura in lamiera e cisterne per la raccolta dell'acqua piovana, previo smontaggio di quelli esistenti e approntamento dei basamenti in cls, nonché realizzazione di pergolati leggeri, piccole modifiche all'impianto idrico-fognario, manutenzione dei vialetti ed eventuale rimozione di rifiuti, come da elaborati grafici e computi metrici allegati al Foglio patti e condizioni.

Descrizione dei luoghi e individuazione dei rischi di interferenza

In questa fase, i rischi individuabili sono quelli intrinseci a lavori in parchi, giardini e aree verdi aperti al pubblico e quindi derivanti da interferenze con le attività che normalmente vi svolgono l'utenza e loro animali domestici, personale della Stazione appaltante, altre aziende addette alla pulizia o alla manutenzione del Parco "2 giugno alla Porada"; i rischi specifici andranno verificati e circostanziati prima dell'inizio dei lavori in appalto.

Nello specifico i lavori saranno prevalentemente all'interno delle aree adibite a orti urbani, già recintate con rete metallica fissa che non consente l'accesso di persone estranee non autorizzate.

Durante l'esecuzione di tali lavori si interdirà l'accesso negli orti anche agli assegnatari; laddove possibile sarà loro concesso ma limitatamente alle particelle, per attività colturali strettamente necessarie e in assenza di attività del cantiere, delimitando opportunamente il percorso per raggiungerle; a tal proposito si esporranno avvisi e segnaletica.

Soltanto i lavori di rimozione dei servizi igienici presso il parcheggio, e chiusura dei relativi allacci idrico e fognario, si svolgeranno al di fuori delle aree recintate; in tal caso l'area interessata dovrà essere opportunamente segnalata e/o delimitata per tutto il tempo necessario.

L'accesso alle aree adibite a orti urbani avviene attraverso un passaggio ciclopedonale condiviso coi fruitori del Parco; dovrà perciò esservi opportuna segnaletica di avviso dell'esistenza del cantiere e, in particolare, tale ingresso al Parco dovrà essere temporaneamente chiuso al pubblico per tutto il tempo necessario alle manovre dei mezzi e alle fasi di carico e scarico di materiale; in quest'ultimo caso, prima di procedere verificare che

il mezzo sia stato assicurato contro spostamenti improvvisi e che le specifiche segnalazioni visive e acustiche siano funzionanti; inoltre, le manovre dovranno essere sempre eseguite da operatore specializzato, accompagnato da un uomo di supporto a terra con funzioni di coadiutore.

All'interno del Parco e ovunque potrebbero transitare pedoni, ciclisti o animali si prescrive comunque una velocità dei mezzi non superiore a 10 Km/ora seguendo la segnaletica esistente o predisposta.

Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza né ingombrare passaggi e vie di fuga con attrezzature e materiali di qualsiasi natura; non dovranno essere lasciate macchine o attrezzature in sosta all'esterno delle aree di cantiere, né rifiuti o materiale di alcun genere.

Altre prescrizioni generali

Prima di accedere alle aree interessate dai lavori, concordare col referente del Comune le modalità di effettuazione delle attività ed eventualmente formalizzare le misure di prevenzione e di protezione concordate.

Il personale dell'Appaltatore, dell'eventuale Ditta subappaltatrice nonché i lavoratori autonomi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Indossare i dispositivi di protezione individuale ove prescritti.

Con particolare riguardo al rischio biologico dovuto al contagio da Covid-19, il datore di lavoro è tenuto all'aggiornamento dei documenti e all'attuazione delle prescrizioni previste dal D.lgs.81/2008 in linea con le misure promulgate dalle autorità governative e sanitarie e loro future modifiche.

Valutazione costi

Di seguito una stima dei costi relativi alle misure protettive necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze in questa fase noti alla Stazione appaltante.

Gli orti urbani sono già dotati di servizi igienici e acqua potabile.

Descrizione	Stima
Segnalazione del cantiere, posizionamento dei cartelli indicanti lavori in corso e mezzi in manovra, impiego di personale dedicato nelle fasi pericolose, etc.	250 €
Segnali, nastro, fettuccia colorata, etc.	50 €
Transenne, recinzioni provvisorie, etc.	100 €
Presidi sanitari	25 €
Misure Anti Covid	25 €
Totale	450 €

Numeri utili

Numero unico europeo d'emergenza: 112

Vigili del fuoco: 115 – 0362.223365 (Caserma di Seregno)

Carabinieri: 112 – 0362.275700 (Caserma di Seregno)

Polizia stradale: 113

Polizia locale: 0362.263211

Soccorso pubblico: 118

Ospedale di Desio: 0362.3831

Centro antiveleni: 02.66101029 (Ospedale Niguarda)

Centro ustioni: 02.64442381 (Ospedale Niguarda)

il progettista
geom. *Franco Formenti* (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e del D.lgs. 7.3.2005 n.82, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.