COMUNE DI SEREGNO
Provincia Monza e della Brianza

REGISTRO CONTABILITA' CON PREZZI LISTINO REGIONALE LUGLIO 2022

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2019

COMMITTENTE: COMUNE DI SEREGNO

IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 8 composto da n. __7__ pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Firmato digitalmente da:
GRECO FRANCO
Data: 17/03/2023 07:39:41

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 MA.00.005.0 015 15/03/2023	Operaio comune edile 1° livello SOMMANO ora	---	---	4,00		32,81	131,24	
2 MA.00.005.0 002 15/03/2023	Operaio edile 4° livello SOMMANO ora	---	---	4,00		41,15	164,60	
3 NC.10.050.0 010.b 15/03/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 3.0 t SOMMANO ora	---	---	4,00		57,10	228,40	
4 MC.01.210.0 020.a 15/03/2023	Cemento conforme alla norma UNI EN 197-1 e rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, fornito in sacchi da 25 kg:- tipo a elevata resistenza 32.5 R SOMMANO 100 kg	---	---	0,25		22,08	5,52	
5 1U.05.100.00 10 15/03/2023	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto SOMMANO m²	---	---	51,00		6,47	329,97	
6 MA.00.005.0 015 15/03/2023	Operaio comune edile 1° livello SOMMANO ora	---	---	8,00		32,81	262,48	
7 NC.10.050.0 020.d 15/03/2023	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 13,5 a 21,0 t SOMMANO ora	---	---	20,00		90,89	1´817,80	
8 NC.10.150.0 010.c 15/03/2023	Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore SOMMANO ora	---	---	8,00		80,08	640,64	
9 MA.00.005.0 015 15/03/2023	Operaio comune edile 1° livello SOMMANO ora	---	---	48,00		32,81	1´574,88	
10 VE. 150707124 15/03/2023	ASSOVERDE 2019 - Lagerstroemia indica "violet" - Tipo A - Zolla - Circonf. Fusto 16-18 SOMMANO cadauno	---	---	6,00		309,20	1´855,20	
11 VE. 30030150 15/03/2023	ASSOVERDE 2019 - Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale : diametro del colletto fino a 30 cm SOMMANO cadauno	---	---	7,00		82,20	575,40	
12 VE.1506112 4 15/03/2023	ASSOVERDE 2019 - Nerium oleander in varietà (Oleandro) - Tipo AR - Vaso 30 Lt - Altezza 1,00-1,25 mt SOMMANO cadauno	---	---	7,00		44,70	312,90	
13 1U.06.180.00 40.c 15/03/2023	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscu ... mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - prato fiorito per singole superfici fino a 1000 m². SOMMANO 100 m²	---	---	0,92		189,23	174,09	
14 1C.02.100.00 40.b 15/03/2023	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la ... - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri							
	A R I P O R T A R E						8´073,12	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						8´073,12	
	di smaltimento. SOMMANO m³	---	---	4,50		30,42	136,89	
15 1C.27.050.01 00.a 15/03/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	---	---	90,00		3,80	342,00	
16 1U.04.050.00 30 15/03/2023	Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, carico e trasporto de ... iscarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. Esclusi disfacimenti di pavimenti, scavi. Per ogni anello. SOMMANO cad	---	---	2,00		7,10	14,20	
17 1U.04.050.00 20.b 15/03/2023	Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - con trasporto a deposito comunale d ... i materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. SOMMANO cad	---	---	6,00		31,69	190,14	
18 1C.12.610.00 10.c 15/03/2023	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124 SOMMANO cad	---	---	2,00		40,34	80,68	
19 1C.12.610.00 20.c 15/03/2023	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 SOMMANO cad	---	---	2,00		16,94	33,88	
20 1U.04.180.00 40.b 15/03/2023	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa c ... iasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 550 x 550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg SOMMANO cad	---	---	2,00		230,04	460,08	
21 1U.04.160.01 00 15/03/2023	Fornitura e posa in opera di chiusino rettangolare in ghisa sferoidale, da carreggiata a traffico intenso, classe D 400, a norme UNI EN 124, con telaio rettangolare non inferiore a ... ativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. SOMMANO cad	---	---	2,00		307,38	614,76	
22 1U.04.160.00 30.a 15/03/2023	Fornitura e posa in opera di chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 de ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 750 x 750 mm, due coperchi, peso 123 kg SOMMANO cad	---	---	1,00		846,93	846,93	
23 1U.04.160.00 40.d 15/03/2023	Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico medio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Mi ... er il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperchio in due triangoli SOMMANO cad	---	---	1,00		497,49	497,49	
	A R I P O R T A R E						11´290,17	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						11´290,17	
24 1C.12.010.00 50.e 15/03/2023	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 250 - s = 7,3 SOMMANO m	---	---	10,00		34,95	349,50	
25 1C.12.010.00 60.k 15/03/2023	Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 200, curva aperta 45° SOMMANO cad	---	---	4,00		23,21	92,84	
26 1C.12.010.00 60.l 15/03/2023	Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 200, curva chiusa 90° SOMMANO cad	---	---	2,00		28,09	56,18	
27 1C.12.010.00 80.f 15/03/2023	Fornitura e posa braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 200 - s = 3,2 SOMMANO cad	---	---	2,00		94,78	189,56	
28 1U.01.110.00 60.b 15/03/2023	Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in trincea SOMMANO m³	---	---	2,50		120,85	302,13	
29 1C.02.050.00 30.a 15/03/2023	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm SOMMANO m³	---	---	174,15		16,79	2´923,98	
30 1C.27.050.01 00.a 15/03/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	---	---	3´134,70		3,80	11´911,86	
31 1U.04.110.00 40.a 15/03/2023	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima dell ... tuali inumidimenti o essicamenti necessari nei tratti in trincea: - su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 SOMMANO 100 m²	---	---	3,87		20,42	79,03	
32 1U.04.110.01 50 15/03/2023	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... a, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. SOMMANO m³	---	---	77,40		26,25	2´031,75	
33 1U.04.120.02 00.a 15/03/2023	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un mas ... ano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale SOMMANO m²	---	---	387,00		9,80	3´792,60	
	A RIPORTARE						33´019,60	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						33´019,60	
34 1U.04.120.02 00.c 15/03/2023	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un mas ... mpresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram SOMMANO m² x cm	---	---	5´805,00		1,71	9´926,55	
35 1U.04.120.03 00.d 15/03/2023	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm SOMMANO m²	---	---	387,00		11,22	4´342,14	
36 1U.04.450.00 10.a 15/03/2023	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m² SOMMANO cad	---	---	7,00		47,50	332,50	
37 1U.04.450.00 10.b 15/03/2023	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m² SOMMANO cad	---	---	6,00		105,75	634,50	
38 NC.10.050.0 010.b 15/03/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 3.0 t SOMMANO ora	---	---	8,00		57,10	456,80	
39 NC.10.050.0 020.d 15/03/2023	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 13,5 a 21,0 t SOMMANO ora	---	---	8,00		90,89	727,12	
40 NC.10.150.0 010.c 15/03/2023	Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore SOMMANO ora	---	---	8,00		80,08	640,64	
41 MA.00.005.0 015 15/03/2023	Operaio comune edile 1° livello SOMMANO ora	---	---	8,00		32,81	262,48	
42 1C.27.050.01 00.d 15/03/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	---	---	48,00		3,38	162,24	
43 MU.04.145.0 010.a 15/03/2023	Cordoni retti in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia: - sezione 12/15 cm x 25 cm SOMMANO m	---	---	6,00		6,34	38,04	
44 MU.04.145.0 050 15/03/2023	Cordoni retti in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico SOMMANO m	---	---	4,00		12,93	51,72	
45 MC.45.050.0 030.b 15/03/2023	Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, con dosaggio: - 200 kg/m³ SOMMANO m³	---	---	5,15		122,09	628,76	
	A R I P O R T A R E						51´223,09	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						51´223,09	
46 1U.04.450.00 10.b 15/03/2023	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m² SOMMANO cad	---	---	1,00		105,75	105,75	
47 1U.04.050.00 20.b 15/03/2023	Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - con trasporto a deposito comunale d ... i materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. SOMMANO cad	---	---	1,00		31,69	31,69	
48 1U.04.160.00 30.a 15/03/2023	Fornitura e posa in opera di chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 de ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 750 x 750 mm, due coperchi, peso 123 kg SOMMANO cad	---	---	1,00		846,93	846,93	
49 1U.04.010.00 60.c 15/03/2023	Fresatura tappetino d'usura marciapiede in asfalto, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio e oneri di discarica SOMMANO m2	---	---	25,35		5,50	139,43	
50 1C.27.050.01 00.d 15/03/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	---	---	26,62		3,38	89,98	
51 1U.04.120.02 00.a 15/03/2023	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un mas ... ano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale SOMMANO m²	---	---	2,54		9,80	24,89	
52 1U.04.120.03 00.c 15/03/2023	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm SOMMANO m²	---	---	25,35		9,22	233,73	
53 MA.00.005.0 010 15/03/2023	Operaio qualificato edile 2° livello SOMMANO ora	---	---	20,80		36,42	757,54	
54 1U.05.100.00 10 15/03/2023	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto SOMMANO m²	---	---	53,00		6,47	342,91	
55 MA.00.005.0 015 15/03/2023	Operaio comune edile 1° livello SOMMANO ora	---	---	24,00		32,81	787,44	
56 NC.10.050.0 010.b 15/03/2023	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 3.0 t SOMMANO ora	---	---	8,00		57,10	456,80	
57	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 13,5 a 21,0 t							
	A R I P O R T A R E						55´040,18	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	R I P O R T O						55´040,18	
NC.10.050.0020.d 15/03/2023 58	SOMMANO ora Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore	---	---	16,00		90,89	1´454,24	
NC.10.150.0010.c 15/03/2023 59	SOMMANO ora Operaio comune edile 1° livello	---	---	16,00		80,08	1´281,28	
MA.00.005.0015 15/03/2023 60	SOMMANO ora Operaio edile 4° livello	---	---	44,00		32,81	1´443,64	
MA.00.005.0002 15/03/2023 61	SOMMANO ora Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscu ... mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - prato fiorito per singole superfici fino a 1000 m².	---	---	16,00		41,15	658,40	
1U.06.180.0040.c 15/03/2023 62	SOMMANO 100 m² ASSOVERDE 2019 - Nerium oleander in varietà (Oleandro) - Tipo AR - Vaso 30 Lt - Altezza 1,00-1,25 mt	---	---	8,47		189,23	1´602,78	
VE.15061124 15/03/2023	SOMMANO cadauno	---	---	78,00		44,70	3´486,60	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						64´967,12	
	T O T A L E euro						64´967,12	

Data, 15/03/2023

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

	A R I P O R T A R E						64´967,12	