



Città di Seregno
Provincia di Monza e della Brianza

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E
MARCIAPIEDI – ANNO 2021**

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL DIRETTORE LAVORI:
Geom. Ardolino Raimondo

Comune di SEREGNO
Provincia di MONZA E DELLA BRIANZA

OGGETTO: VARIANTE ART 106 COMMA 1 L. c) DPR 50/2016 PER LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO
2021 -
COMMITTENTE: COMUNE DI SEREGNO
IMPRESA: IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Considerato

che durante il corso dei lavori si rendeva necessario redigere una perizia di variante, conseguente alle variazioni al progetto apportate dall'Amministrazione;

In data odierna tra il sottoscritto Direttore dei Lavori Sig. ARDOLINO RAIMONDO ed il rappresentante dell'impresa COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL si conviene quanto segue:

il sottoscritto rappresentante dell'impresa COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL, per conto dell'impresa stessa, assume l'impegno ad eseguire i lavori indicati negli elaborati costituenti la perizia di variante. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nell'appalto principale.

Pertanto a seguito del presente atto di sottomissione l'importo contrattuale delle opere affidate all'impresa COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL **NON VARIA**.

Per effetto della presente perizia di variante n. 1 in corso d'opera, vengono concessi ulteriori **30 giorni** naturali e consecutivi per l'esecuzione di tutte le opere, pertanto stante i giorni di proroga concessi e viste le sospensioni lavori sino ad ora ordinate, il termine per l'ultimazione dei lavori diviene il giorno 25.07.2024.

Il presente verbale, mentre è fin d'ora impegnativo per l'impresa, lo sarà per l'Amministrazione Appaltante soltanto dopo intervenuta la sua regolare superiore approvazione.

Seregno, lì

L'Appaltatore
COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN SRL

Il Direttore Lavori
ARDOLINO RAIMONDO

VISTO: Il Responsabile del Procedimento
GRECO FRANCO