OGGETTO: CRONOPROGRAMMA delle fasi amministrative per la realizzazione di Nuovo Centro sportivo presso l'area "8 Marzo" - Allegato alla delibera di approvazione progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PTFE)

	settembre 2020		ottobre 2020		novembre 202		dicembre 2020		gennaio 2021		febbraio 2021		marzo 2021		aprile 2021	
Elaborazione alterntive progettuali																
Avvio pratica PTCP Provincia																
Affidamento progettazione e D.L.																
Affidamento geologo																
Affidamento verificatore e validazione progetto																
Approvazione progetto definitivo/esecutivo																
Nomina collaudatore c.a. e impiantistica e corso d'opera																
Approvazione Determina a contrarre																
Procedura aperta di affidamento																
Tempi controlli impresa																
Aggiudicazione definitiva ed efficacia																
Tempi contratto																
Tempi di realizzazione opere																
Collaudo tecnico - amministrativo																

	maggio 2021		giugno 2021		luglio 2021		agosto 2021		settembre 2021		ottobre 2021		novembre 2021		dicembre 2021	
Presentazione alla Giunta alterntive progettuali																
Avvio pratica PTCP Provincia																
Affidamento progettazione e D.L.																
Affidamento geologo																
Affidamento verificatore e validazione progetto																
Approvazione progetto definitivo/esecutivo																
Nomina collaudatore c.a. e impiantistica e corso d'opera																
Approvazione Determina a contrarre																
Procedura aperta di affidamento																
Tempi controlli impresa																
Aggiudicazione definitiva ed efficacia																
Tempi contratto																
Avvio realizzazione opere																

	gennaio 2022		febbraio 2022		marzo 2022		aprile 2022		maggio 2022		giugno 2022		luglio 2022		agosto 2022	
Presentazione alla Giunta alterntive progettuali																
Pratica PTCP Provincia																
Affidamento progettazione e D.L.																
Affidamento geologo																
Affidamento verificatore e validazione progetto																
Approvazione progetto definitivo/esecutivo																
Nomina collaudatore c.a. e impiantistica e corso d'opera																
Approvazione Determina a contrarre																
Procedura aperta di affidamento																
Tempi controlli impresa																
Aggiudicazione definitiva ed efficacia																
Tempi contratto																
Avvio realizzazione opere																