ALLEGATO A

CONTRATTO DI QUARTIERE "LAZZARETTO DA VIVERE"

Asse 1.1. - ID 566 - Azione 722 - Demolizione, ricostruzione e ampliamento edificio ERP via Macallè

CRONOPROGRAMMA 30.06.2021 (a seguito di decreto di proroga n. 16456 del 23/12/2020, prot. 59157 del 29/12/2020)

Elenco attività	2021												2022												2023											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Inizio attività (inizio lavori di demolizione edificio 23/07/2015)																																				
Trasferimento dell'ultimo nucleo familiare presente nell'edificio																																				
Ripresa e conclusione dei lavori di demolizione																																				
Revisione progetto preliminare																																				
Affidamento incarico per la progettazione def./esec. - efficacia																																				
Redazione e approvazione progetto definitivo-esecutivo																																				
Affidamento lavori (FRIMAT)																																				
Avvio del cantiere (contratto - anticiazione)																																				
Sospensione lavori per LOCKDOWN Regione Lombardia																																				
Cambio socetario - controlli - procedura risoluzione contratto - escussione cauzione																																				
Lavori di bonifica terreni																																				
Avvio procedure individuazione nuovo affidatario mediante scorrimento graduatoria CUC (n.13 operatori in graduatoria)																																				
Nuova procedura di gara per individuazione operatore mediante applicazione L.120/20 (ex decreto semplificazioni così come convertito - manifestazione interesse/elenco operatori CUC - invito 20 soggetti - controlli (stand still 30gg.?) - affidamento.																																				
Stipula contratto e avvio lavori																																				
Collaudo																																				

Andamento previsionale della spesa

Costo complessivo (come da QTE)	2021		2022		2023	
	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
€ 4.957.706,94	€ 2.878,02	€ 197.121,98	€ 1.500.000,00	€ 1.543.243,50	€ 504.053,13	€ 259.553,70